

# 农业基本建设项目竣工验收表

项目名称：农业部丘陵山地农业装备技术重点实验室项目建设

建设单位名称：四川省农业机械研究设计院

建设项目省级主管部门：四川省农业厅

验收组织单位（公章）：四川省农业厅




填报时间： 2017 年 11 月 16 日

中华人民共和国农业部制

一、项目基本情况表


建设项目名称：农业部丘陵山地农业装备技术重点实验室项目建设	
建设单位：四川省农业机械研究设计院	
建设单位法定代表人： 杨建国	电话：(028) 84510322
建设单位联系地址： 四川省成都市二环路东四段牛沙路5号 邮编：610066	
项目立项审批文号、时间：农计发[2015]25号，2015年1月27日	
初步设计审批部门、文号、时间：四川省农业厅，川农业函[2015]第359号，2015年7月13日	
是否组织初验： 是	项目初验时间：2017年10月18日
建设单位申请竣工验收时间： 2017年10月25日	
竣工验收日期：2017年11月16日	
竣工验收组织单位： 四川省农业厅 联系人： 刘俊豆 电话：13880196223	
竣工验收组组长： 单位：四川农业大学 职务：副院长 电话：13908160316 杨翠萍	

## 二、建设内容完成情况


<b>批复建设地点：</b> 四川省成都市二环路东四段牛沙路5号。	
<b>实际建设地点：</b> 四川省成都市二环路东四段牛沙路5号。	
<b>批复建设期限：</b> 2016-2017	<b>实际建设期限：</b> 2016-2017
<b>初步设计（或可研）批复的建设内容及规模①：</b> 购置气相色谱仪、超高效液相色谱仪、近红外分析仪、光声谱多种气体监测仪、三维测量仪、地面三维激光扫描仪、环境立体监测设备、冷冻干燥机、农产品加工装备、植物光合测定仪、显微镜各1台（套），改造实验室733.5平方米，完善与仪器设备相关的供水、通风、供电、供气、隔音、降噪、防潮和保温系统。	
<b>完成的建设内容及规模：</b> 采购气相色谱仪、超高效液相色谱仪、近红外分析仪、光声谱多种气体监测仪、三维测量仪、地面三维激光扫描仪、环境立体监测设备、冷冻干燥机、农产品加工装备、植物光合测定仪、显微镜共11台（套），配套金相切割机辅助仪器设备36台（套）；改造实验室面积733.5平方米，完善了与仪器设备相关的供水、通风、供电、供气、隔音、降噪、防潮和保温系统。	
<b>未完成的建设内容及规模：</b> 无	
<b>重大变更：</b> 无	
<b>非重大变更：</b> 增加购置相应配套设备36台（套）	
<b>履行基本建设程序情况：</b> 项目按照法人负责制、招投标制、合同制、监理制等管理规定，严格执行基本建设程序的相关要求。	
<b>竣工验收组评价：</b> 农业部丘陵山地农业装备技术重点实验室建设项目按照省农业厅批复的初步设计方案全部完成建设任务。	
<b>专家签字：</b> 	



#### 四、资金使用情况

立项批复情况	总投资：791 万元 其中：中央投资 719 万元 地方配套：72 万元 自筹资金：		
	建筑工程：72 万元 田间工程：无 仪器、设备：655 万元 其他：64 万元		
初步设计批复	总计：791 万元 其中：建筑工程：72.45 万元 田间工程：仪器、设备：655 万元 工程建设其他费用：35.85 万元 预备费：27.7 万元		
资金到位情况	总计：7911957.6 元 其中：中央投资 7190000 元 省财政：721957.6 元 地、县级财政：0 自有资金：0 其他（请注明）：0		
投资完成情况	总计：7911896.6 元 建筑工程：719187 元 建筑安装：仪器、设备：6733787 元 工程建设其他费用 342905 元 预备费：116017.6 元		
形成资产	固定资产：7911896.6 元 其他资产：		核销支出：
竣工决算审计	类型	社会中介审计 <input checked="" type="checkbox"/>	内部审计 <input type="checkbox"/> 政府审计部门 <input type="checkbox"/>
	单位	大华会计师事务所 资质⑦：/	
	委托审计内容是否规范：规范		
	审计结论是否规范：规范		
概算调整和审批程序是否符合规定：/			
财务制度建立及会计行为规范情况：规范			
资金专帐管理、专款专用情况：专帐核算、专款专用			
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：未发现			
竣工验收组评价： 项目实行了专账核算、专人管理，项目资金专款专用。			
专家签字： 			

五、项目文件管理情况


文件类型		管理情况 ⑧	文件类型		管理情况
项目前期产生的资料	项目立项申请报告	有	执行阶段产生的资料	隐蔽工程验收记录	/
	项目建议书或可研报告	有		建材、仪器设备质量、试验记录	有
	项目立项批准文件	有		设备安装施工纪录	有
	有关决议、领导讲话、会议记录	有		工程质量事故报告及处理纪录	/
	征用土地、拆迁、补偿等文件	/		分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表	/
	工程地质（水文、气象）勘查报告	/		其它（施工日记）	有
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件	有		竣工图	有
	向地方报建的批准文件	/	施工单位报送甲方的竣工验收申请报告	有	
	仪器设备采购合同及招投标文件	有	初验报告	有	
	土建发包合同、协议、招投标文件	有	初验会议文件、会议决定	有	
规划、消防、环保、劳动等部门审核文件	有	竣工决算	有		
执行阶段产生的资料	开工报告（大型项目）	有	竣工阶段产生的资料	竣工决算审计报告	有
	工程测量定位记录	/		工程建设总结和工作报告	有
	图纸会审、技术交底	有		竣工项目验收申请报告	有
	施工组织设计等	有			
	基础处理、基础工程施工文件材料	有	其他		
	设备试运转报告	有			
竣工验收组对资料归档情况的评价： 档案资料齐全，分类规范。					
				专家签字： 	

## 六、竣工验收意见

### 竣工验收结论及整改建议（可附页）：

农业部丘陵山地农业装备技术重点实验室建设项目按照农业厅批复的初步设计方案全部完成建设任务，项目档案资料齐全，管理较为规范，资金使用符合相关财务规定，专家组同意通过竣工验收。

专家组签字

组长 

副组长 

建设单位意见①：

同意竣工验收意见








竣工验收组织单位意见：

同意



七、参加竣工验收人员名单及签名

姓名	单位名称	职务、职称	专业	签名
张黎骅	四川农业大学	教授	农业机械	
蒋立茂	四川省农机鉴定站	高级工程师	农业机械	
宋君	四川省农科院测试中心	研究员	仪器分析	
易礼军	四川省农业厅土测中心	高级农艺师	农田工程	
张雪	四川省农技推广总站	高级经济师	财务管理	

说明：

①没有编制初步设计的按可研批复填报；对合并简化程序批复的建设项目按计划下达建设内容填报。

②渔港等项目包括水工。以下同。

③工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。

④指设计、施工、监理等类型的合同。

⑤主要考察三控制（质量、工期、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。

⑥资金单位均为万元。

⑦仅指社会中介审计。

⑧可用有、无或完整、不完整等表述。

⑨建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在竣工验收报告中说明各自意见及分歧原因。